Приложение № 1
К Договору
Отг.

Сметная стоимость, количество и наименование материалов, изделий, работ и услуг.

Стеновой комплект	Ед. имерения	количество	цена	итого
Оцилиндрованное бревно (детали дома с зарезанными чашами и торцованные под проект) Д-200 мм	М3	44	13000	572000
Межвенцовый утеплитель (джут)	мп	1380	14	19320
Огнебиозащита (НЕОМИД 450)	л	180	60	10800
нагеля	шт	368	12	4416
Подкладочная доска 50х200	М3	1.2	10000	12000
рубероид	рулон	2	350	700
Битум строительный	кг	20	40	800
Крепеж и расходный материал				4 500
Работы по сборке стенового комплекта	М3	44	3000	132000
итого				**756536**
кровля				
Пиломатериал на кровлю	М3	3.8	10000	38000
гидроизоляция	рулон	2	1450	2900
крепеж и расходный материал				6500
Металопрофиль 21	М2	100	360	36000
Комплект водосточки, отлливов и т.д. для устройства кровли	комп	1	28 000	28000
пароизоляция	рулон	2	1250	2500
Утеплитель Кнауф в 2 слоя (12м2)	рулон	28	830	23240

Приложение № 1
К Договору
Отг.

Сметная стоимость, количество и наименование материалов, изделий, работ и услуг.

Монтаж стропильной конструкции	М2	100	250	25 000
Устройство черновой обрешетки	М2	100	50	5000
Антисептирование стропильной конструкции в сборе	М3	3.8	500	1900
Монтаж профнастила	М2	100	200	20000
Устройство водосточной системы	мп	20	300	6000
Подшива карнизов евровагонкой	М2	22	400	8800
Утепление скатов крыши 2 слоя	М2	92	150	13800
итого				**217640**
Внутренние работы и материалы				
Обрезная доска для устройство чернового пола, лаг	М3	3	10000	30 000
Брус 50х50	мп	84	25	2100
Рейка 25х50	мп	330	12	3960
Утеплитель на пол Кнауф в 3слоя (18м2)	рулон	18	1260	22680
Доска пола 28мм.	М2	130	550	71500
Еврвагонка В	М2	180	270	48600
плинтуса	мп	220	35	7700
Наличник 90мм. крашенный	мп	140	60	8400
Гидропароизоляция	рулон	4	1450	5800
Комплект крепежа и расходных материалов	-	-	-	8000
Устройство лаговой конструкции с	М2	119	250	29750

Приложение № 1
К Договору
Отг.

Сметная стоимость, количество и наименование материалов, изделий, работ и услуг.

утеплением в 3 слоя.				
Устройство лаговой конструкции без утепления	М2	25	100	2500
Укладка доски пола	М2	130	350	45500
Монтаж евро вагонки	М2	160	250	40000
Монтаж плинтусов. наличника	мп	320	40	12800
Шлифовка покраска доски пола (2слоя)	М2	130	250	32500
Покраска вагонки в 2слой	М2	160	150	24000
Шлифовка покраска стен из бревна в 2 слоя	М2	360	300	108000
Лак на водной основе	Литр	80	500	40000
итого				**501890**
Дополнительные материалы работы				
Дверь глухая в комплекте с монтажом, навесами, ручками, коробкой по ширине проема	шт	4	8500	34000
Дверь входная металлическая	шт	1	14000	14000
Окна металопластиковые. ламинированные	М2	16.8	5500	92400
Обсадочная доска для окон	мп	50	400	20000
Монтаж оконных блоков в обсадочную доску	шт	5	1500	7500
Комплект крепежа и расходных материалов				5500
Мансардное окно в комплекте с монтажом	шт	2	28000	56000

Приложение № 1
К Договору
Отг.

Сметная стоимость, количество и наименование материалов, изделий, работ и услуг.

Лестница с поворотом на 90 градусов окрашенная в комплекте	шт	1	50 000	50 000
итого				**266800**
Доставка командировочные расходы				**50000**
Итого по пунктам				**1792860**